

П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Комплексная система обращения с ТКО	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2025
Куратор регионального проекта	Тюрин Д.В.	Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по природным ресурсам и сельскому хозяйству		
Руководитель регионального проекта	Миронова А.В.	Министр		
Администратор регионального проекта	Касьянова Д.И.	Начальник отдела		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)															
1.1.	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	99,9000	2018	0,0000	99,8000	99,8000	99,7000	99,6000	99,6000	91,0000	-	-	ЕМИСС	
2	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов															
2.1.	Доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	0,1000	2018	0,0000	0,2000	0,2000	0,3000	0,4000	0,4000	9,0000	-	-	ЕМИСС	
2.2.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку	ФП	Процент	0,7000	2018	0,0000	1,3000	2,2000	2,3000	13,4000	13,4000	15,7000	-	-	ЕМИСС	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	(сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов															
2.3.	Доля разработанных электронных моделей	ФП	Процент	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	-	-	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	
2.4.	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	60,0000	2018	0,0000	40,0000	30,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
1	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов																
1.1	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и(или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и(или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог	-	Миллион тонн	0,0000	2018	-	0,0053	0,0053	0,0400	0,0400	0,0400	0,0400	-	-	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации твердых коммунальных отходов по итогам 2024 года 0,04 млн. тонн	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.2	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке	-	Миллион тонн	0,0000	2018	-	0,0548	0,0548	0,0848	0,0548	0,0679	0,0679	-	-	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	(сортировке) твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог														(сортировке) твердых коммунальных отходов по итогам 2024 года 0,0679 млн. тонн		
1.3	Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог	-	Миллион тонн в год	0,0000	2020	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	Ввод в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов не предусмотрен	Оказание услуг (выполнение работ)	
2	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)																
2.1	Закуплены в субъектах Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных	-	Штука	0,0000	2022	-	-	-	-	366,0000	366,0000	-	-	-	Осуществлена закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов	Обеспечение реализации федерального проекта (результата	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов . Нарастающий итог															та федераль ного проекта)
2.2	Закуплены в субъектах Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов .	-	Штука	430,0000	2023	-	-	-	-	-	-	430 ,00 00	460 ,00 00	-	Осуществлена закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (с учетом закупленных 430 шт. в 2022 г.)	Обеспече ние реализац ии федераль ного проекта (результата федераль ного проекта)

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)							
1.1	Закуплены в субъектах Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	0,00	0,00	0,00	16 173,30	0,00	0,00	16 173,30
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	16 173,30	0,00	0,00	16 173,30
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	16 173,30	0,00	0,00	16 173,30
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	16 173,30	0,00	0,00	16 173,30
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	16 173,30	0,00	0,00	16 173,30
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	16 173,30	0,00	0,00	16 173,30
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов							
2.1	Разработка электронной модели территориальной схемы обращения с	0,00	0,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	1 803,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Комплексная система обращения с ТКО

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)								
1.1	Результат "Закуплены в субъектах Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов "	31.12.2022	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.В.	Осуществлена закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Заклучены соглашения с муниципальными образованиями края на предоставление субсидий из краевого бюджета на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов"	-	17.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств по закупке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		отходов		
1.1.2	Контрольная точка "Хабаровским краем сформирован отчет о достижении результата использования субсидии по закупке 366 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.В.	Отчет о достижении результата использования субсидии на осуществление закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Закуплены в субъектах Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов "	01.06.2023	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.В.	Осуществлена закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (с учетом закупленных 430 шт. в 2022 г.)	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.1	Контрольная точка "Хабаровским краем обеспечено участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии в 2024 году"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Касьянова Д.И.	Заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии на осуществление закупки контейнеров для	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		раздельного накопления твердых коммунальных отходов		
1.2.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Касьянова Д.И.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Касьянова Д.И.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации	-	14.06.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Касьянова Д.И.	Отчет министерства жилищно-коммунального	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		хозяйства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024		й бюджет"
1.2.5	Контрольная точка "Хабаровским краем обеспечено участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии в 2025 году"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Касьянова Д.И.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства края о направлении заявки на участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии на осуществление закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Касьянова Д.И.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Касьянова Д.И.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Касьянова Д.И.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Касьянова Д.И.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		01.02.2025		
1.2.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	01.04.2025	04	06	Касьянова Д.И.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 01.04.2025	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Касьянова Д.И.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 01.06.2025	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Касьянова Д.И.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 01.08.2025	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1	Результат "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и(или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и(или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.В.	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации твердых коммунальных отходов по итогам 2024 года 0,04 млн. тонн	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Касьянова Д.И.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Касьянова Д.И.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Касьянова Д.И.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Касьянова Д.И.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Касьянова Д.И.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края о достижении	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тюрин Д.В.	Акт сдачи-приемки проектной продукции на строительство объекта захоронения и обработки твердых коммунальных отходов на территории городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района с учетом полученных положительных заключений государственной и экологической экспертиз	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тюрин Д.В.	Акт сдачи-приемки проектной продукции на строительство объекта захоронения и обработки твердых коммунальных отходов в Вяземском муниципальном районе с учетом полученных положительных заключений государственной и экологической экспертиз	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Тюрин Д.В.	Акт сдачи - приемки проектной продукции на строительство объекта захоронения и обработки	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работы)", значение: 0.0000			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		твердых коммунальных отходов в Солнечном муниципальном районе с учетом полученных положительных заключений государственной и экологической экспертиз		
2.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Касьянова Д.И.	Прочий тип документа положительное заключение экологической экспертизы проектной документации на строительство объекта захоронения и обработки твердых коммунальных отходов на территории городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Миронова А.В.	Прочий тип документа положительное заключение госэкспертизы проектной документации проектной документации на строительство объекта захоронения и обработки твердых коммунальных отходов на территории городского поселения "Город Амурск" Амурского	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							муниципального района		
2.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.В.	Акт сдачи-приемки проектной документации на строительство объекта захоронения и обработки твердых коммунальных отходов на территории городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Касьянова Д.И.	Прочий тип документа положительные заключения государственной экспертизы и экологической экспертизы проектной документации на строительство объекта захоронения и обработки твердых коммунальных отходов на территории городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Касьянова Д.И.	Акт сдачи-приемки проектной документации на строительство объекта захоронения и обработки	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Касьянова Д.И.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Касьянова Д.И.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	12	14	Касьянова Д.И.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимо	Взаимо	Касьянова Д.И.	Отчет министерства	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024		"Электронный бюджет"
2.3	Результат "Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов"	30.12.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Миронова А.В.	Ввод в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов не предусмотрен	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Касьянова Д.И.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.3.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Касьянова Д.И.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Касьянова Д.И.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Касьянова Д.И.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		31.07.2024		
2.3.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Касьянова Д.И.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Касьянова Д.И.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Миронова А. В.	Министр	Миронова А. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Касьянова Д. И.	Начальник отдела	Миронова А. В.	50
Закуплены в субъектах Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Миронова А. В.	Министр	Миронова А. В.	5
4	Участник регионального проекта	Касьянова Д. И.	Начальник отдела	Миронова А. В.	40
Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и(или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и(или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Миронова А. В.	Министр	Миронова А. В.	5
6	Участник регионального проекта	Касьянова Д. И.	Начальник отдела	Миронова А. В.	40
Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Миронова А. В.	Министр	Миронова А. В.	5
8	Участник регионального проекта	Касьянова Д. И.	Начальник отдела	Миронова А. В.	40
Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов					
9	Ответственный за достижение	Миронова А. В.	Министр	Миронова А. В.	5

	результата регионального проекта				
Закуплены в субъектах Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Миронова А. В.	Министр	Миронова А. В.	5
11	Участник регионального проекта	Касьянова Д. И.	Начальник отдела	Миронова А. В.	40