

П А С П О Р Т
регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения	Срок реализации проекта	01.01.2022	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Дорофеев А.О.	И.о. заместителя Председателя Правительства края по социальным вопросам		
Руководитель регионального проекта	Мальцев С.Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Зенина М.А.	И.о. заместителя министра - начальника управления планирования, финансового и ресурсного обеспечения, технического контроля министерства здравоохранения Хабаровского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи															
1.1.	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	ФП	Единица	6,3500	2021	-	-	-	-	6,5000	6,6000	6,7100	-	-	Форма официального статистическо го наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"	
1.2.	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	ФП	Процент	24,6000	2021	-	-	-	-	23,5000	16,2000	15,8000	-	-	Форма официального статистическо го наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"	
1.3.	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	ФП	Процент	9,2000	2021	-	-	-	-	6,9000	5,7000	5,7000	-	-	Форма официального статистическо го наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1.4.	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент	ФП	Процент	0,0000	2022	-	-	-	-	35,5000	48,0000	53,0000	-	-	Государственн ая информационн ая система обязательного медицинского страхования	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи														
1.1.	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	ФП	Единица	0,820 0	1,280 0	1,740 0	2,190 0	2,650 0	3,110 0	3,560 0	4,020 0	4,470 0	4,930 0	5,390 0	6,7100
1.2.	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	ФП	Процент	16,20 00	16,20 00	16,20 00	16,20 00	16,20 00	16,20 00	16,20 00	16,20 00	16,20 00	16,20 00	16,20 00	15,8000
1.3.	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	ФП	Процент	5,700 0	5,700 0	5,700 0	5,700 0	5,700 0	5,700 0	5,700 0	5,700 0	5,700 0	5,700 0	5,700 0	5,7000
1.4.	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент	ФП	Процент	48,70 00	50,90 00	51,50 00	52,00 00	52,50 00	52,50 00	52,50 00	52,50 00	52,50 00	52,50 00	53,00 00	53,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи																
1.1	Приобретены транспортные средства в медицинские организации, оказывающие первичную медикосанитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	26,000 0	43,000 0	59,000 0	-	-	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи.		
1.2	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций.	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	5,0 000	13, 000 0	14, 000 0	-	-	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	Нарастающий итог														возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.	переводооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	
1.3	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	9,0000	-	-	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	организаций Нарастающий итог														расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико- санитарнуюпомощ ьс приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.	
1.4	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	22, 000 0	30, 000 0	43, 000 0	-	-	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на	Благоуст ройство территор ии, ремонт

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Нарастающий итог														базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях.	объектов недвижимо-го имущест-ва	
1.5	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	257,00 00	426,00 00	1 057,000 0	-	-	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а	Приобре-тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек . Нарастающий итог														также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															первичную медико- санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.		
1.6	Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0 000	-	-	-	-	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	исполнению в 2021 году														(реконструкции) население может получать первичную медико- санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Для мероприятий по контрактам (договорам) подлежавшим выполнению в 2021 году.		

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	295 447,11	445 447,11
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	295 447,11	445 447,11
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	295 447,11	445 447,11
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	430 360,00	359 484,80	691 015,11	1 480 859,91
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	430 360,00	359 484,80	691 015,11	1 480 859,91
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	430 360,00	359 484,80	691 015,11	1 480 859,91
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Приобретено оборудование в	0,00	0,00	0,00	473 267,00	415 095,77	143 623,54	1 031 986,31

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек							
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	473 267,00	415 095,77	143 623,54	1 031 986,31
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	473 267,00	415 095,77	143 623,54	1 031 986,31
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году	0,00	0,00	0,00	208 992,14	0,00	0,00	208 992,14
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	208 992,14	0,00	0,00	208 992,14
1.6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	208 992,14	0,00	0,00	208 992,14
1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	1 735 771,22	2 041 189,79	1 563 041,32	5 340 002,33

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи												
1.1.	Приобретены транспортные средства в медицинские организации, оказывающие первичную медикосанитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах	0,00	0,00	0,00	15 367,62	15 367,62	15 367,62	15 367,62	15 367,62	15 367,62	15 367,62	15 367,62	15 367,62
1.2.	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	0,00	0,00	0,00	8 237,86	8 237,86	45 500,00	75 500,00	100 500,00	150 500,00	175 000,00	250 000,00	417 587,94
1.3.	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	55 500,00	82 000,00	105 000,00	145 000,00	295 447,01	295 447,11
1.4.	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	45 000,00	70 000,00	138 203,00	206 500,00	450 000,00	691 015,11
1.5.	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	65 000,00	70 000,00	75 000,00	90 000,00	101 000,00	103 464,89	143 623,54

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек												
1.6.	Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	68 605,48	68 605,48	191 367,62	261 367,62	342 867,62	499 070,62	642 867,62	1 114 279,52	1 563 041,32

7. Дополнительная информация

С учетом некорректного установления базового значения в дополнительном соглашении о реализации РП от 25.12.2023 № 056-2021-N9004-19/8 по результатам:

- Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций;
 - Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек;
 - Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек;
 - Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов;
- в паспорте РП указаны актуальные базовые значения по данным результатам.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Модернизация первичного звена
здравоохранения

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи								
1.1	Результат "Приобретены транспортные средства в медицинские организации, оказывающие первичную медикосанитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мальцев С.Г.	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи.		
1.1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 26.0000, Единица	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Кутарева Н.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 26.0000, Микрограмм в сутки	-	20.11.2022	08	10	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 26.0000, Микрограмм в	-	10.12.2022	11	09	Елагина В.С.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сутки						(муниципальному) контракту		
1.1.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 26.0000, Микрограмм в сутки	-	20.12.2022	10	07	Дзюба С.С.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 17.0000, Единица	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Справка министерства здравоохранения Хабаровского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 17.0000, Единица	-	01.07.2023	01	03	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Справка министерства здравоохранения Хабаровского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	29.12.2023	03	06	Елагина В.С.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров,	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 17.0000, Единица						выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту		
1.1.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 17.0000, Единица	-	29.12.2023	09	04	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	"Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2024	05	02	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата))"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о	-	"Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего проекта)"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		достижении результата по состоянию на 31.03.2024.		
1.1.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	09	11	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024.	-	"Электронный бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Зенина М.А.	Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024.	-	"Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Зенина М.А.	Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по	-	"Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		состоянию на 30.09.2024.		
1.1.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зенина М.А.	Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024.	-	"Электронный бюджет"
1.2	Результат "Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мальцев С.Г.	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы,	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							исходя из потребностей всех групп населения.		
1.2.1	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	10.08.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кутарева Н.В.	Прочий тип документа Письмо Минздрава края в краевые подведомственные учреждения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Введена в эксплуатацию Пристройка для компьютерного томографа в Краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Троицкая центральная районная больница" МЗ ХК, Хабаровский край, Нанайский муниципальный район, с. Троицкое", значение: 200.0000, Квадратный метр	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Введена в эксплуатацию Пристройка для компьютерного томографа в Краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Троицкая центральная районная больница" МЗ ХК, Хабаровский край, Нанайский муниципальный район, с. Троицкое	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3	Контрольная точка "Введен в эксплуатацию ФАП п. Быстринск КГБУЗ "Ульчская районная больница" МЗ ХК", значение:	-	31.12.2022	07	09	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Введен в эксплуатацию ФАП п. Быстринск КГБУЗ "Ульчская районная	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.7	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 100.0000, Процент	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Бойченко Ю.Я.	Прочий тип документа Справка министерства здравоохранения Хабаровского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.8	Контрольная точка "Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию", значение: 8.0000, Единица	-	29.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бойченко Ю.Я.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.9	Контрольная точка "Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию"	-	29.11.2024	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.3	Результат "Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций "	09.10.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мальцев С.Г.	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.	Нет	"Электронный бюджет"
1.3.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024.	-	"Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024.	-	"Электронный бюджет"
1.3.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2024	09	10	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	"Электронный бюджет"
1.3.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024.	-	"Электронный бюджет"
1.3.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Зенина М.А.	Прочий тип документа Отчет министерства	-	"Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024.		
1.3.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зенина М.А.	Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024.	-	"Электронный бюджет"
1.3.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зенина М.А.	Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024.	-	"Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4	Результат "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мальцев С.Г.	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях.	Нет	"Электронный бюджет"
1.4.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 22.0000, Микрограмм в сутки	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Кутарева Н.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.2	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение:	-	20.11.2022	05	07	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном контракте) внесены в реестр	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	22.0000, Микрограмм в сутки						контрактов, заключен договор		
1.4.3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту", значение: 22.0000, Микрограмм в сутки	-	25.11.2022	06	08	Елагина В.С.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 22.0000, Микрограмм в сутки	-	31.12.2022	07	04	Дзюба С.С.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 8.0000, Единица	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Справка министерства здравоохранения Хабаровского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	01.07.2023	07	09	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Справка министерства здравоохранения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внесены в реестр контрактов, заключение государственного контракта", значение: 8.0000, Единица						Хабаровского края		
1.4.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 8.0000, Единица	-	29.12.2023	08	10	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Справка министерства здравоохранения Хабаровского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту", значение: 8.0000, Единица	-	29.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Елагина В.С.	Прочий тип документа Справка министерства здравоохранения Хабаровского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024.	-	"Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024.	-	"Электронный бюджет"
1.4.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024.	-	"Электронный бюджет"
1.4.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	15	Зенина М.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.4.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зенина М.А.	Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024.	-	"Электронный бюджет"
1.4.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зенина М.А.	Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024.	-	"Электронный бюджет"
1.4.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации	-	15.11.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Зенина М.А.	Прочий тип документа Отчет министерства	-	"Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024.		
1.5	Результат "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек "	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мальцев С.Г.	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.человек.		
1.5.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 257.0000, Единица	-	20.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 257.0000, Микрограмм в сутки	-	20.11.2022	08	09	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 169.0000, Единица	-	01.07.2023	08	09	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Справка министерства здравоохранения Хабаровского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 169.0000, Единица	-	29.12.2023	10	11	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 169.0000, Единица	-	29.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Елагина В.С.	Прочий тип документа Справка министерства здравоохранения Хабаровского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024.	-	"Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.5.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024.	-	"Электронный бюджет"
1.5.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Отчет министерства	-	"Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024.		
1.5.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зенина М.А.	Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024.	-	"Электронный бюджет"
1.5.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зенина М.А.	Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024.	-	"Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зенина М.А.	Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024.	-	"Электронный бюджет"
1.6	Результат "Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году "	31.12.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малинина И.В.	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Для мероприятий по контрактам (договорам) подлежащим выполнению в 2021 году.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.1	Контрольная точка "Заключено соглашение с министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении бюджету отрасли региона межбюджетных трансфертов"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кутарева Н.В.	Соглашение Заключено соглашение с министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении бюджету отрасли региона межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.2	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по осуществлению реконструкции ФАП с. Пушкино КГБУЗ "Бикинская центральная районная больница" МЗ ХК, Хабаровский край, Бикинский муниципальный район, с. Пушкино ", значение: 236.6800, Квадратный метр	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Выполнены мероприятия по осуществлению реконструкции ФАП с. Пушкино КГБУЗ "Бикинская центральная районная больница" МЗ ХК, Хабаровский край, Бикинский муниципальный район, с. Пушкино	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.3	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по осуществлению реконструкции ФАП с. Шереметьево КГБУЗ "Вяземская районная больница" МЗ ХК, Хабаровский край, Вяземский муниципальный район, с. Шереметьево", значение:	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Выполнены мероприятия по осуществлению реконструкции ФАП с. Шереметьево КГБУЗ "Вяземская районная больница" МЗ ХК, Хабаровский край,	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	236.6800, Квадратный метр				и отсутствует		Вяземский муниципальный район, с. Шереметьево		
1.6.4	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства ФАП с. Марусино КГБУЗ "Районная больница района имени Лазо" МЗ ХК, Хабаровский край, муниципальный район имени Лазо, с. Марусино", значение: 236.6800, Квадратный метр	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства ФАП с. Марусино КГБУЗ "Районная больница района имени Лазо" МЗ ХК, Хабаровский край, муниципальный район имени Лазо, с. Марусино	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.5	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по осуществлению реконструкции ФАП с. Константиновка КГБУЗ "Хабаровская районная больница" МЗ ХК, Хабаровский край, Хабаровский муниципальный район, с. Константиновка", значение: 236.6800, Квадратный метр	-	31.12.2022	08	10	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Выполнены мероприятия по осуществлению реконструкции ФАП с. Константиновка КГБУЗ "Хабаровская районная больница" МЗ ХК, Хабаровский край, Хабаровский муниципальный район, с. Константиновка	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.6	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по осуществлению реконструкции ФАП с. Федоровка КГБУЗ "Хабаровская	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами	Дзюба С.С.	Прочий тип документа Выполнены мероприятия по осуществлению реконструкции ФАП с.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	районная больница" МЗ ХК, Хабаровский край, Хабаровский муниципальный район, с. Федоровка", значение: 236.6800, Квадратный метр				атами и контрольными точкам и отсутствует		Федоровка КГБУЗ "Хабаровская районная больница" МЗ ХК, Хабаровский край, Хабаровский муниципальный район, с. Федоровка		

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	1
2	Администратор регионального проекта	Зенина М. А.	И.о. заместителя министра - начальника управления планирования, финансового и ресурсного обеспечения, технического контроля министерства здравоохранения Хабаровского края	Мальцев С. Г.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	1
4	Руководитель проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	1
Приобретены транспортные средства в медицинские организации, оказывающие первичную медикосанитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	1
6	Участник регионального проекта	Зенина М. А.	И.о. заместителя министра - начальника управления планирования, финансового и ресурсного обеспечения, технического контроля министерства здравоохранения	Мальцев С. Г.	15

			Хабаровского края		
Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	1
Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	1
9	Участник регионального проекта	Зенина М. А.	И.о. заместителя министра - начальника управления планирования, финансового и ресурсного обеспечения, технического контроля министерства здравоохранения Хабаровского края	Мальцев С. Г.	15
Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мальцев С. Г.	И.о. министра здравоохранения Хабаровского края	Демешин Д. В.	1
11	Участник регионального проекта	Зенина М. А.	И.о. заместителя министра - начальника управления планирования, финансового и ресурсного обеспечения, технического контроля министерства здравоохранения Хабаровского края	Мальцев С. Г.	15
Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек					
12	Ответственный за достижение	Мальцев С. Г.	И.о. министра	Демешин Д. В.	1

	результата регионального проекта		здравоохранения Хабаровского края		
13	Участник регионального проекта	Зенина М. А.	И.о. заместителя министра - начальника управления планирования, финансового и ресурсного обеспечения, технического контроля министерства здравоохранения Хабаровского края	Мальцев С. Г.	15
Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малинина И. В.	Заместитель министра - начальник управления кадровой политики и правового обеспечения	Мальцев С. Г.	1
15	Участник регионального проекта	Дзюба С. С.	Начальник отдела	Белозерова Е. В.	15