

П А С П О Р Т
регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть	Срок реализации проекта	03.12.2018	31.12.2026
Куратор регионального проекта	Горбачева И.А.	Заместитель Председателя Правительства края по инфраструктуре		
Руководитель регионального проекта	Кравцов К.К.	министр		
Администратор регионального проекта	Карпочев В.А.	начальник отдела		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций															
1.1.	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	ФП	Процент	58,1000	2020	0,0000	0,0000	58,1000	64,0000	71,8500	78,9732	85,5446	-	-	СОУ "Эталон"/ЕМИСС	
1.2.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	55,6000	2020	0,0000	0,0000	55,6000	57,2000	58,6300	59,8425	60,6220	-	-	СОУ "Эталон"	
1.3.	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	ФП	Километр; тысяча метров	0,0000	2021	-	-	-	-	0,0000	0,0000	10,6770	-	-	СОУ "Эталон"	
1.4.	Доля дорожной сети городских агломераций, образованных населенными пунктами с населением от 20 тысяч человек, расположенными в Дальневосточном	ФП	Процент	0,9527	2022	-	-	-	-	-	0,0000	0,9684	-	-	СОУ «Эталон»	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	федеральном округе, находящаяся в нормативном состоянии															
1.5.	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	53,3991	2022	-	-	-	-	-	53,3991	54,5995	-	-	СОУ "Эталон"	
1.6.	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось	ФП	Процент	9,1580	2022	-	-	-	-	-	9,0559	9,1580	-	-	СОУ "Эталон"	
2	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения															
2.1.	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	ФП	Тысяча погонных метров	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1355	1,0730	2,0543	-	-	СОУ "Эталон"/ ГИИС "Электронный бюджет"	
2.2.	Доля искусственных сооружений,	ФП	Процент	39,5156	2022	-	-	-	-	-	37,7828	39,5156	-	-	СОУ "Эталон"	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11															
3	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок															
3.1.	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	ФП	Процент	60,0000	2020	0,0000	0,0000	60,0000	62,0000	64,0000	100,000 0	100,000 0	-	-	СОУ "Эталон"	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций																
1.1	Осуществлен ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения субъектами Российской Федерации.	-	Единиц а	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Количество объектов, запланированных к реализации в рамках достижения показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	
2	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения																
2.1	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	-	Единиц а	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	Хабаровским краем выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															("Автомобильная дорога Комсомольск-на- Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын на участке км 165 - км 174", "Автомобильная дорога Комсомольск-на- Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын на участке км 191 - км 200"); по объекту "Автомобильная дорога Комсомольск-на- Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын на участке мостового перехода через р. Аякит" выполнено укрепление существующей автомобильной	объекта недвижи мого имущест ва	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															дороги в месте примыкания протоки (пр. Лаки); по объектам "Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын на участке км 174 - км 182", "Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын на участке км 182 - км 291" разработана проектно-сметная документация.		
2.2	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги	-	Единиц а	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги	Благоуст ройство территор ии, ремонт	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них														регионального или межмуниципально го, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них	объектов недвижи мого имущест ва	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций							
1.1	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы	2 649 868,22	3 062 575,60	2 421 175,41	2 541 649,52	2 565 048,29	0,00	13 240 317,04
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	2 649 868,22	3 062 575,60	2 421 175,41	2 541 649,52	2 565 048,29	0,00	13 240 317,04
1.1.1.1.	бюджет субъекта	2 440 840,34	2 830 510,80	2 213 440,96	2 372 692,08	2 407 350,30	0,00	12 264 834,48
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	1 883 611,48	2 064 688,00	1 859 500,00	2 042 617,00	1 941 281,90	0,00	9 791 698,38
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	1 883 611,48	2 064 688,00	1 859 500,00	2 042 617,00	1 941 281,90	0,00	9 791 698,38
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	2 092 639,36	2 296 752,80	2 067 234,45	2 211 574,44	2 098 979,89	0,00	10 767 180,94
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения	0,00	0,00	0,00	800 000,00	750 700,00	0,00	1 550 700,00
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	800 000,00	750 700,00	0,00	1 550 700,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>							
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 025,55	296 025,55
2.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 025,55	296 025,55
2.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 025,55	296 025,55
2.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 410,22	3 627 410,22
2.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 410,22	3 627 410,22
2.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 924,11	3 440 924,11
2.3.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 926,52	2 041 926,52
2.3.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 926,52	2 041 926,52

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций												
1.1.	Осуществлен ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения субъектами Российской Федерации.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения												
2.1.	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 684,29	24 000,00	25 000,00	137 641,75	165 533,41	296 025,55
2.2.	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них	0,00	546 923,78	893 131,13	1 202 935,53	1 455 943,63	1 714 028,63	1 720 028,63	2 230 198,63	2 417 106,73	3 012 019,91	3 112 091,71	3 440 924,11
ИТОГО:		0,00	546 923,78	893 131,13	1 202 935,53	1 455 943,63	1 714 028,63	1 743 712,92	2 254 198,63	2 442 106,73	3 149 661,66	3 277 625,12	3 736 949,66

7. Дополнительная информация

Перечень автомобильных дорог регионального значения, включенных в состав опорной сети, определяется меморандумом о развитии автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и местного значения, утвержденным высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации и Федеральным дорожным агентством.

В соответствии с дополнительным соглашением о реализации от 19.12.2023 № 103-2019-R10074-1/8 (доп. соглашение о реализации от 25.12.2023 № 103-2019-R10074-1/9 устанавливает плановые значения показателей действует только на 2024 год и действует с 01.01.2024 г. (заклучалось в статусе "отложенное")) установлены плановые значения показателей на 2023 г.:

1. Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) - (1,0730 тыс. пог. метров);
2. Доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии - (78,9732 процентов);
3. Доля дорожной сети городских агломераций, образованных населенными пунктами с населением от 20 тысяч человек, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, находящаяся в нормативном состоянии - (0 процентов)
4. Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям - (53.3991 процентов);
5. Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось - (9,0559 процентов);
6. Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11 - (37,7828 процентов);
7. Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок - (100процентов)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Дорожная сеть

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения								
1.1	Результат "Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кравцов К.К.	Хабаровским краем выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения ("Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын на участке км 165 - км 174", "Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын на участке км 191 - км 200"); по объекту "Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды -	Нет	СОУ "Эталон"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %" "	-	17.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карпочев В.А.	Отчет Отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства края о технической готовности объекта	-	СОУ "Эталон"
1.1.3	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карпочев В.А.	Акт Акт (разрешение) ввода объекта в эксплуатацию	-	СОУ "Эталон"
1.2	Результат "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кравцов К.К.	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них	Нет	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карпочев В.А.	Отчет Отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024 г	-	СОУ "Эталон"
1.2.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карпочев В.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	СОУ "Эталон"
1.2.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата))"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Карпочев В.А.	Отчет Отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства края о достижении результата по	-	СОУ "Эталон"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карпочев В.А.	Отчет Отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024 г	-	СОУ "Эталон"
1.2.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карпочев В.А.	Отчет Отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024 г	-	СОУ "Эталон"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кравцов К. К.	министр	Демешин Д. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Карпочев В. А.	начальник отдела	Галаган А. М.	5
Осуществлен ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения субъектами Российской Федерации.					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазунин Г. В.	Министр	Дегтярев М. В.	10
Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кравцов К. К.	министр	Демешин Д. В.	10
5	Участник регионального проекта	Карпочев В. А.	начальник отдела	Галаган А. М.	5
Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кравцов К. К.	министр	Демешин Д. В.	10
7	Участник регионального проекта	Карпочев В. А.	начальник отдела	Галаган А. М.	5