

П А С П О Р Т
регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Дорофеев А.О.	И.о. заместителя Председателя Правительства края по социальным вопросам		
Руководитель регионального проекта	Кузнецов Д.В.	Министр культуры Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Купченко И.А.	Заместитель министра культуры Хабаровского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	Единица	14,0000	2020	0,0000	13,0000	13,0000	16,0000	22,0000	31,0000	38,0000	-	-	АИС "Статистика"	
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ФП	Единица	16,0000	2020	0,0000	19,0000	19,0000	25,0000	31,0000	46,0000	55,0000	-	-	АИС "Статистика"	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	Единица	31,00 00	31,00 00	31,00 00	32,00 00	32,00 00	32,00 00	32,00 00	32,00 00	32,00 00	35,00 00	35,00 00	38,0000
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ФП	Единица	46,00 00	46,00 00	46,00 00	46,00 00	46,00 00	46,00 00	50,00 00	51,00 00	51,00 00	54,00 00	55,00 00	55,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
1.1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами . Нарастающий итог	-	Единиц а	4,0000	2020	-	-	-	8,0 000	8,0 000	12, 000 0	12, 000 0	-	-	Созданы условия для повышения качества художественного образования в образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Приобретение товаров, работ, услуг	
1.2	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек . Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	-	-	1,0 000	1,0 000	-	-	В Николаевске-на-Амуре по типовому проекту будет создан центр культурного развития	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																	приобретение) объекта недвижи мого имущест ва
1.3	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации . Нарастающий итог	-	Единиц а	9,0000	2020	-	-	-	-	9,0 000	9,0 000	9,0 000	-	-	Приобретены автоклубы с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах.	Приобретение товаров, работ, услуг	
1.4	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту . Нарастающий итог	-	Единиц а	3,0000	2020	-	-	-	6,0 000	9,0 000	13, 000 0	14, 000 0	-	-	Созданы муниципальные библиотеки, соответствующие модельному стандарту	Приобретение товаров, работ, услуг	
1.5	Реконструированы и	-	Едини	1,0000	2020	-	-	-	0,0	2,0	7,0	9,0	-	-	Реконструированы	Строител	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	(или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств . Нарастающий итог		ца						000	000	000	000			(капитально отремонтированы) региональные (муниципальные) детские школы искусств по видам искусств	ьство (реконст рукция, техничес кое перевеоор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имуще ства	
1.6	Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные музеи. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	Капитально отремонтировано муниципальное бюджетное учреждение культуры "Краеведческий музей муниципального района имени Лазо"	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое перевеоор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																имуще ства	
1.7	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	5,0 000	11, 000 0	17, 000 0	-	-	Оснащены муниципальные музеи, что позволило модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев	Приобре тение товаров, работ, услуг	
1.8	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые организации в сельской местности . Нарастающий итог	-	Единиц а	1,0000	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	К 2019 году планируется строительство Дома культуры в районе имени Лазо. Культурно- досуговое учреждение включает зрительный зал с выделенными местами для маломобильных групп населения,	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое переворо ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имуще ства	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															помещениями для проведения занятий кружков, студий. В здании предусматривается библиотека с читальным залом и помещением для проведения досуга жителей.		
1.9	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2022	-	-	-	-	-	1,0 000	3,0 000	-	-	Оснащены региональные и муниципальные театры, расположенные в г. Хабаровск. В 2023 году - КГАУК "Хабаровский краевой музыкальный театр", в 2024 году - 2: КГАУК "Хабаровский краевой театр драмы", МУК "Камерный театр	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															"Триада"	
1.1 0	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности . Нарастающий итог	-	Единиц а	12,0000	2020	-	-	-	11, 000 0	18, 000 0	21, 000 0	25, 000 0	-	-	Обеспечена реконструкция и капитальный ремонт сельских культурно- досуговых организаций, что увеличило доступн ость сельского населения к качественным услугам культуры	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое перевеоор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва
1.1 1	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое перевеоор ужение, приобрет ение)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																объекта недвижи мого имущест ва	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	24 755,80	0,00	22 530,92	0,00	16 432,21	0,00	63 718,93
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	24 755,80	0,00	22 530,92	0,00	16 432,21	0,00	63 718,93
1.1.1.1.	бюджет субъекта	23 515,80	0,00	21 766,60	0,00	16 049,90	0,00	61 332,30
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	21 766,60	0,00	16 049,90	0,00	37 816,50
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	21 766,60	0,00	16 049,90	0,00	37 816,50
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	1 240,00	0,00	22 530,92	0,00	16 432,21	0,00	40 203,13
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	0,00	0,00	61 046,40	320 828,54	23 186,27	0,00	405 061,21
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	61 046,40	320 828,54	23 186,27	0,00	405 061,21

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	61 046,40	320 828,54	23 186,27	0,00	405 061,21
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	30 000,00	15 151,52	115 151,52
1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	30 000,00	15 151,52	115 151,52
1.3.1.1.	бюджет субъекта	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	30 000,00	15 000,00	115 000,00
1.3.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00	30 000,00	15 000,00	90 000,00
1.3.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00	30 000,00	15 000,00	90 000,00
1.3.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00	30 000,00	15 151,52	90 151,52
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	0,00	0,00	0,00	125 001,04	97 252,72	51 887,77	274 141,53
1.4.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	125 001,04	97 252,72	51 887,77	274 141,53

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	123 751,01	96 278,13	51 367,50	271 396,64
1.4.1.1. 1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	123 751,01	96 278,13	51 367,50	271 396,64
1.4.1.1. 1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	123 751,01	96 278,13	51 367,50	271 396,64
1.4.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	125 001,04	97 252,72	51 887,77	274 141,53
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные музеи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 033,51	12 033,51
1.5.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 033,51	12 033,51
1.5.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913,17	11 913,17
1.5.1.1. 1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913,17	11 913,17
1.5.1.1. 1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913,17	11 913,17
1.5.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 033,51	12 033,51
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Федерации, всего</i>							
1.7.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	0,00	27 350,52	14 443,70	41 794,22
1.8.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	27 350,52	14 443,70	41 794,22
1.8.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	27 350,52	14 423,20	41 773,72
1.8.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
1.8.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
1.8.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,50	1 020,50
1.8.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности	11 971,74	0,00	25 041,36	65 651,07	136 235,76	46 670,08	285 570,01
1.9.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	11 971,74	0,00	25 041,36	65 651,07	136 235,76	46 670,08	285 570,01
1.9.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	24 747,39	64 941,68	133 065,98	46 203,37	268 958,42

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
1.1.	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	0,00	0,00	894,08	894,08	894,08	9 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.4.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	20 000,00	24 000,00	40 000,00	45 000,00	51 367,50
1.5.	Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные музеи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913,17	11 913,17	11 913,17	11 913,17	11 913,17	11 913,17
1.6.	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	0,00	0,00	0,00	1 170,25	3 500,00	7 000,00	13 500,00	14 000,00	14 500,00	15 800,00	16 000,00	16 103,88
1.7.	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые организации в сельской местности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	12 320,0	13 000,0	14 423,2	14 423,2	

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек								0	0	0	0	14 423,20
1.9.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	11 000,00	25 000,00	33 000,00	39 000,00	41 000,00	46 203,37
1.10.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	2 064,33	7 794,08	11 294,08	56 013,17	98 233,17	111 413,17	136 136,37	143 336,37	155 011,12

7. Дополнительная информация

В соответствии с дополнительным соглашением от 25.09.2024 № 054-2019-А10030-1/15 плановое значение:

- показателя "Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры " в 2021 году – 18 единиц .
- показателя "Количество организаций культуры, получивших современное оборудование " в 2021 году – 23 единицы.
- результата "Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые организации в сельской местности" в 2021 году – 1 единица.
- результата "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации " в 2021 году – 9 единиц.
- результата "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности" в 2021 году – 15 единиц.
- результата "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств" в 2021 году – 1 единица.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Созданы условия для повышения качества художественного образования в образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Лупаенко Ю.В.	Соглашение Заключено соглашение (дополнительное соглашение) с Министерством культуры Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.01.2020	08	12	Лупаенко Ю.В.	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за II квартал"	-	15.07.2021	09	12	Лупаенко Ю.В.	Отчет Министерством культуры края проведен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за II квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал"	-	15.10.2021	15	12	Лупаенко Ю.В.	Отчет Министерством культуры края проведен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	09	Взаимосвязь с иными результ	Филатов А.А.	Отчет В 2021 году оснащены 8 образовательных учреждений Хабаровского	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точкам и отсутствует		края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом, в том числе в 2019 году - 4 учреждения, в 2021 году - 4 учреждения)		
1.1.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лупаенко Ю.В.	Соглашение министерства культуры Хабаровского края с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов на 2023 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Хабаровского края межбюджетных трансфертов на поддержку отрасли культуры", значение: 0.0000, Единица	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований Хабаровского края межбюджетных трансфертов на поддержку отрасли культуры	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	17.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за 1 квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	17.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за 2 квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	16.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за 3 квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.11	Контрольная точка "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Исходящее письмо министерства культуры Хабаровского края в Министерство культуры Российской Федерации об оснащении в 2023 году образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	В Николаевске-на-Амуре по типовому проекту будет создан центр культурного развития	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.1	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000, Процент	-	30.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о технической готовности Центра культурного развития в г. Николаевск-на-Амуре в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000, Единица	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Акт Объект введен в эксплуатацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации "	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ермошкин Ю.И.	Приобретены автоклубы с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		населенных пунктах.		
1.3.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	-		-	-
1.4	Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кузнецов Д.В.	Созданы муниципальные библиотеки, соответствующие модельному стандарту	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными	05	Алферова Е.Л.	Заявка В Министерство культуры Российской Федерации представлена	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует			заявка Хабаровского края на участие в конкурсном отборе на предоставление межбюджетного трансферта		
1.4.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леховицер Н.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.01.2021	01	06	Филатов А.А.	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	Электронный бюджет
1.4.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг по переоснащению муниципальных библиотек по	-	16.07.2021	03	12	Алферова Е.Л.	Отчет Получены результаты мониторинга по переоснащению	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	модельному стандарту за II квартал "						муниципальных библиотек по модельному стандарту за II квартал		
1.4.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту за III квартал "	-	15.10.2021	11	09	Алферова Е.Л.	Отчет Получены результаты мониторинга по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту за III квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.6	Контрольная точка "Поставка оборудования, мебели, книг"	-	01.11.2021	12	06	Алферова Е.Л.	Входящее письмо Информация на основании отчетов муниципальных образований	-	Электронный бюджет
1.4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филатов А.А.	Отчет Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов. Созданы 5 модельных библиотек (нарастающим итогом, в т.ч. в 2021 году – 2 модельные библиотеки)	-	Электронный бюджет
1.4.8	Контрольная точка "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту", значение: 0.0000	-	01.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами	Алферова Е.Л.	Отчет Созданы 5 модельных библиотек (нарастающим итогом, в т.ч. в 2019 году - 3 библиотеки,	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точкам и отсутствует		в 2021 году – 2 библиотеки)		
1.4.9	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Алферова Е.Л.	Соглашение С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту за 2 квартал", значение: 0.0000, Единица	-	15.07.2022	12	08	Алферова Е.Л.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о проведении мониторинга по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту за 2 квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг по переоснащению муниципальных библиотек по	-	15.10.2022	06	09	Алферова Е.Л.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о проведении	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	модельному стандарту за 3 квартал", значение: 0.0000, Единица						мониторинга по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту за 3 квартал 2022 года		
1.4.12	Контрольная точка "Поставка оборудования, мебели, книг", значение: 0.0000, Единица	-	01.11.2022	08	10	Алферова Е.Л.	Входящее письмо от муниципальных образований о поставке оборудования, мебели и книг для оборудования муниципальных библиотек по модельному стандарту	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.13	Контрольная точка "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту", значение: 0.0000, Единица	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алферова Е.Л.	Отчет министерства культуры Хабаровского края в адрес Министерства культуры Российской Федерации о переоснащении 3 муниципальных библиотек по модельному стандарту в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Алферова Е.Л.	Соглашение министерства культуры Хабаровского края с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ными точками и отсутствует		межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек на 2023 год		
1.4.15	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов на модельных библиотек", значение: 0.0000, Единица	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Соглашение о предоставлении ИМБТ из краевого бюджета бюджету муниципальных образований Хабаровского края на создание муниципальных модельных библиотек	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	17.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за 1 квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации	-	17.07.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		края за 2 квартал 2023 года о достижении установленных значений результата		й бюджет"
1.4.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	16.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за 3 квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.19	Контрольная точка "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Исходящее письмо министерства культуры Хабаровского края в адрес Министерства культуры Российской Федерации о переоснащении в 2023 году муниципальных библиотек по модельному стандарту	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.4.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	17.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.4.23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.24	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.25	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации	-	15.11.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024		й бюджет"
1.5	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецов Д.В.	Реконструированы (капитально отремонтированы) региональные (муниципальные) детские школы искусств по видам искусств	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.1	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	15	Грихутик И.В.	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями Хабаровского края об использовании МБТ	-	Электронный бюджет

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Грихутин И.В.	Отчет министерства культуры Хабаровского края в адрес Министерства культуры Российской Федерации о 2 капитально отремонтированных региональных (муниципальных) детских школах искусств по видам искусств	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Грихутин И.В.	Соглашение министерства культуры Хабаровского края с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов на реконструкцию и (или) капитальный ремонт региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств на 2023 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.7	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Хабаровского края межбюджетных трансфертов на	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ермошкин Ю.И.	Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований Хабаровского края межбюджетных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поддержку отрасли культуры"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		трансфертов на поддержку отрасли культуры		
1.5.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	17.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лоскутникова М.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за 1 квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	17.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лоскутникова М.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за 2 квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.10	Контрольная точка "Обеспечен	-	16.10.2023	Взаимо	Взаимо	Лоскутникова	Отчет министерства	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	М.А.	культуры Хабаровского края за 3 квартал 2023 года о достижении установленных значений результата		"Электронный бюджет"
1.5.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Исходящее письмо министерства культуры Хабаровского края в адрес Министерства культуры Российской Федерации о капитально-отремонтированных региональных (муниципальных) детских школах искусств по видам искусств в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Лоскутникова М.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лоскутникова М.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	17.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лоскутникова М.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Лоскутникова М.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.5.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лоскутникова М.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лоскутникова М.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6	Результат "Реконструированы и	01.01.2024	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Кузнецов Д.В.	Капитально	Нет	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	капитально отремонтированы региональные и муниципальные музеи"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		отремонтировано муниципальное бюджетное учреждение культуры "Краеведческий музей муниципального района имени Лазо"		"Электронный бюджет"
1.6.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лоскутникова М.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Лоскутникова М.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	ГИИС "электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	17.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лоскутникова М.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лоскутникова М.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Лоскутникова М.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.6.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лоскутникова М.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024	-	ГИИС "электронный бюджет"
1.7	Результат "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецов Д.В.	Оснащены муниципальные музеи, что позволило модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.1	Контрольная точка "Заключены	-	15.02.2022	Взаимо	01	Алферова Е.Л.	Соглашение Заключены	-	Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашения с муниципальными образованиями Хабаровского края о предоставлении Субсидии", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			соглашения с муниципальными образованиями Хабаровского края о предоставлении Субсидии		бюджет
1.7.2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Алферова Е.Л.	Постановление Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края на техническое оснащение муниципальных музеев	-	Электронный бюджет
1.7.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг по техническому оснащению муниципальных музеев края за 1 квартал", значение: 0.0000	-	15.04.2022	01	04	Алферова Е.Л.	Отчет Проведен мониторинг по техническому оснащению муниципальных музеев края за 1 квартал	-	Электронный бюджет
1.7.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг по техническому	-	15.07.2022	03	Взаимосвязь с	Алферова Е.Л.	Отчет министерства культуры Хабаровского	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оснащению муниципальных музеев края ", значение: 0.0000, Единица				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		края о проведенном мониторинге по техническому оснащению муниципальных музеев края за 2 квартал 2022 года		й бюджет"
1.7.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг по техническому оснащению муниципальных музеев края ", значение: 0.0000, Единица	-	15.10.2022	04	03	Алферова Е.Л.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о проведенном мониторинге по техническому оснащению муниципальных музеев края за 3 квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алферова Е.Л.	Отчет министерства культуры Хабаровского края в адрес Министерства культуры Российской Федерации об оснащении 5 муниципальных музеев в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации	-	30.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Алферова Е.Л.	Соглашение министерства культуры Хабаровского	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		края с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов на техническое оснащение музеев на 2023 год		й бюджет"
1.7.8	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Хабаровского края межбюджетных трансфертов на техническое оснащение муниципальных и региональных музеев", значение: 0.0000, Единица	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований Хабаровского края межбюджетных трансфертов на техническое оснащение муниципальных и региональных музеев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	17.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за 1 квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.7.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	17.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за 2 квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	16.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за 3 квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.12	Контрольная точка "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ермошкин Ю.И.	Исходящее письмо министерства культуры Хабаровского края в адрес Министерства культуры Российской Федерации об оснащении муниципальных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует		и региональных музеев в 2023 году		
1.7.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации	-	17.06.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024		й бюджет"
1.7.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.7.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию 31.10.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8	Результат "Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек"	31.12.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецов Д.В.	Оснащены региональные и муниципальные театры, расположенные в г. Хабаровск. В 2023 году - КГАУК "Хабаровский краевой музыкальный театр", в 2024 году - 2: КГАУК "Хабаровский краевой театр драмы", МУК "Камерный театр "Триада"	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.1	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Хабаровского края межбюджетных трансфертов на оснащение региональных и	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ермошкин Ю.И.	Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований Хабаровского края межбюджетных трансфертов на оснащение	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек", значение: 0.0000, Единица			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек		
1.8.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	17.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за 1 квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	17.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за 2 квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации	-	16.10.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		края за 3 квартал 2023 года о достижении установленных значений результата		й бюджет"
1.8.5	Контрольная точка "Оснащены региональные и муниципальные театры", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Исходящее письмо министерства культуры Хабаровского края в Министерство культуры Российской Федерации об оснащении региональных и муниципальных театров в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.8.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	17.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.8.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9	Результат "Построены (реконструированы) и (или)	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кузнецов Д.В.	Обеспечена реконструкция и капитальный ремонт	Да	ГИИС "Электронный"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	31.12.2021	22	17	Лоскутникова М.А.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов на 2022 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	22	16	Кузьминов С.С.	Отчет В 2021 году построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 11 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом, в том числе в 2019 году - 9 объектов, в 2021 году - 2 объекта)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.6	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.02.2022	02	23	Грихутик И.В.	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями Хабаровского края об использовании ИМБТ	-	Электронный бюджет
1.9.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг по капитально отремонтированным культурно-досуговым учреждениям в	-	15.07.2022	21	24	Грихутик И.В.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о проведенном мониторинге по капитально	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сельской местности за 2 квартал", значение: 0.0000, Единица						отремонтированным культурно-досуговым учреждениям в сельской местности за 2 квартал 2022 года		
1.9.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг по капитально отремонтированным культурно-досуговым учреждениям в сельской местности за 3 квартал", значение: 0.0000, Единица	-	15.10.2022	23	18	Грихутик И.В.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о проведенном мониторинге по капитально отремонтированным культурно-досуговым учреждениям в сельской местности за 3 квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьминов С.С.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о 3 построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждениях в сельской местности в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.10	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	18	Взаимосвязь с иными результатами	Грихутик И.В.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о технической готовности национально-	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точкам и отсутствует		культурного центра в с. Ачан Амурского муниципального района (на 30.12.2022 - 31,6 %)		
1.9.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Грихутик И.В.	Соглашение министерства культуры Хабаровского края с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов на постройку (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности на 2023 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	17.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лоскутникова М.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за I квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.9.13	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000, Единица	-	01.07.2023	20	22	Грихутик И.В.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о технической готовности национально-культурного центра в с. Ачан Амурского муниципального района	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	17.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лоскутникова М.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за II квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.9.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	16.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лоскутникова М.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за III квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.17	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	21	24	Лоскутникова М.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о технической готовности национально-культурного центра в с. Ачан Амурского муниципального района (техническая готовность Объекта - 100 %)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.18	Контрольная точка "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ермошкин Ю.И.	Исходящее письмо министерства культуры Хабаровского края в адрес Министерства культуры Российской Федерации о построенных (реконструированных) и (или) капитально	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		отремонтированных культурно-досуговых организациях в сельской местности		
1.9.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лоскутникова М.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лоскутникова М.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.21	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Боровлев П.М.	Акт ввода национально-культурного центра в с. Ачан Амурского	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		муниципального района в эксплуатацию		
1.9.22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	17.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лоскутникова М.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лоскутникова М.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.24	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лоскутникова М.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.25	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лоскутникова М.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ермошкин Ю.И.	Капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.10.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	20	Грихутик И.В.	Прочий тип документа Заключен договор с подрядной организацией на осуществление работ по проведению капитального ремонта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.2	Контрольная точка "Проведен финансовый мониторинг за II квартал"	-	15.07.2021	14	21	Грихутик И.В.	Отчет Представлен отчет о расходах субсидии на иные цели КГБУК "Хабаровский краевой театр юного зрителя" за II квартал 2021 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.3	Контрольная точка "Проведен финансовый мониторинг за III квартал"	-	15.10.2021	20	17	Грихутик И.В.	Отчет Представлен отчет о расходах субсидии на иные цели КГБУК "Хабаровский краевой театр юного зрителя" за III квартал 2021 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.4	Контрольная точка "Услуга"	-	01.12.2021	21	Взаимо	Грихутик И.В.	Отчет В 2021 году	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя		"Электронный бюджет"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кузнецов Д. В.	Министр культуры Хабаровского края	Демешин Д. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Купченко И. А.	Заместитель министра культуры Хабаровского края	Кузнецов Д. В.	10
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никонов Е. Л.	10
Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никонов Е. Л.	10
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никонов Е. Л.	10
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузнецов Д. В.	Министр культуры Хабаровского края	Демешин Д. В.	5
7	Участник регионального проекта	Купченко И. А.	Заместитель министра культуры Хабаровского края	Кузнецов Д. В.	5
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств					
8	Ответственный за достижение	Кузнецов Д. В.	Министр культуры	Демешин Д. В.	5

	результата регионального проекта		Хабаровского края		
9	Участник регионального проекта	Лоскутникова М. А.	Заместитель министра культуры Хабаровского края	Кузнецов Д. В.	10
Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные музеи					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузнецов Д. В.	Министр культуры Хабаровского края	Демешин Д. В.	5
11	Участник регионального проекта	Лоскутникова М. А.	Заместитель министра культуры Хабаровского края	Кузнецов Д. В.	10
Технически оснащены региональные и муниципальные музеи					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузнецов Д. В.	Министр культуры Хабаровского края	Демешин Д. В.	5
13	Участник регионального проекта	Купченко И. А.	Заместитель министра культуры Хабаровского края	Кузнецов Д. В.	5
Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые организации в сельской местности					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лоскутникова М. А.	Заместитель министра культуры Хабаровского края	Кузнецов Д. В.	15
Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузнецов Д. В.	Министр культуры Хабаровского края	Демешин Д. В.	5
16	Участник регионального проекта	Купченко И. А.	Заместитель министра культуры Хабаровского края	Кузнецов Д. В.	5
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузнецов Д. В.	Министр культуры Хабаровского края	Демешин Д. В.	5

18	Участник регионального проекта	Лоскутникова М. А.	Заместитель министра культуры Хабаровского края	Кузнецов Д. В.	10
19	Участник регионального проекта	Боровлев П. М.	глава Амурского муниципального района Хабаровского края	-	5
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никонов Е. Л.	10