

П А С П О Р Т
регионального проекта

Чистая вода (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Чистая вода (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Чистая вода	Срок реализации проекта	01.01.2021	25.12.2024
Куратор регионального проекта	Тюрин Д.В.	Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по природным ресурсам и сельскому хозяйству		
Руководитель регионального проекта	Миронова А.В.	Министр		
Администратор регионального проекта	Кондаков С.В.	Заместитель министра - начальник управления		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса															
1.1.	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ФП	Процент	80,7000	2017	0,0000	82,5000	82,7000	83,3000	83,1000	84,9000	88,5000	-	-	ЕМИСС	
1.2.	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ФП	Процент	93,9000	2017	0,0000	95,6000	95,9000	96,6000	96,6000	98,5000	97,6100	-	-	ЕМИСС	
1.3.	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами	ФП	Штука	2,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	5,0000	6,0000	-	-	ЕМИСС	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса															
1.1.	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ФП	Процент	86,84 31	86,84 31	86,84 32	86,84 33	86,84 34	86,84 35	86,84 36	86,84 37	86,84 38	86,84 39	86,84 40	88,5000	
1.2.	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ФП	Процент	96,81 27	96,81 27	96,81 28	96,81 29	96,81 30	96,81 31	96,81 32	96,81 33	96,81 34	96,81 35	96,81 36	97,6100	
1.3.	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами	ФП	Штука	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	6,0000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса																
1.1	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2018	-	2,0 000	4,0 000	8,0 000	5,0 000	5,0 000	6,0 000	-	-	Реализовано 6 объе ктов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое перевеор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса							
1.1	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	0,00	0,00	18 212,92	551 546,40	1 066 417,59	513 873,32	2 150 050,23
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	18 212,92	551 546,40	1 066 417,59	513 873,32	2 150 050,23
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	18 039,52	551 546,40	1 066 417,59	513 873,32	2 149 876,83
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	17 162,30	0,00	0,00	0,00	17 162,30
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	17 162,30	0,00	0,00	0,00	17 162,30
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	17 335,70	0,00	0,00	0,00	17 335,70
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	18 212,92	551 546,40	1 066 417,59	513 873,32	2 150 050,23
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	18 212,92	551 546,40	1 066 417,59	513 873,32	2 150 050,23

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса												
1.1.	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	0,00	5 946,03	9 542,70	10 591,20	11 639,70	12 688,20	13 736,70	14 785,20	19 485,87	19 640,55	196 231,80	513 873,32
ИТОГО:		0,00	5 946,03	9 542,70	10 591,20	11 639,70	12 688,20	13 736,70	14 785,20	19 485,87	19 640,55	196 231,80	513 873,32

7. Дополнительная информация

Дополнительным соглашением к соглашению о реализации регионального проекта "Чистая вода" от от 11.10.2024 № 069-2020-F5-26/4:

-по показателю "Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения" на 2021 г установлено значение – 82,6%- по показателю "Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения" на 2021 г установлено значение – 95,6%

- по показателю "Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными" на 2021 г установлено значение – 4 шт

Дополнительным соглашением к соглашению о реализации регионального проекта "Чистая вода" от от 30.08.2021 № 069-2020-F5-26/2:

-по результату "Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом" на 2021 год установлено значение - 4

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Чистая вода

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса								
1.1	Результат "Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом"	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кондаков С.В.	Реализовано 6 объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	13	Кондаков С.В.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз по объекту "Строительство станции очистки питьевой воды по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, с. Красицкое, ул. Гаражная"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Кондаков С.В.	Прочий тип документа Контракт "Строительство станции очистки питьевой воды по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, с. Красицкое, ул. Гаражная" по объекту заключен заказчиком по результатам закупок	-	ГИИС электронный бюджет
1.1.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	30.04.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кондаков С.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта "Строительство станции очистки питьевой воды по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, с. Красицкое, ул. Гаражная" получено	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Подготовлена информация о реализации в 2021 году 3-х объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки в соответствии с заключенным"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	20	Тюрин Д.В.	Отчет Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства края о проводимой работе по реализации 3-х объектов водоснабжения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашением о реализации (нарастающим итогом в количестве 8 шт. в 2021 г)"			ьными точкам и отсутствует			(нарастающим итогом с 2019 года 8 шт.)		
1.1.5	Контрольная точка "Подготовлена информация о реализации в 2021 году 3-х объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки в соответствии с заключенным соглашением о реализации (нарастающим итогом в количестве 8 шт. в 2021 г)"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тюрин Д.В.	Отчет Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства края о проводимой работе по реализации 3-х объектов водоснабжения (нарастающим итогом с 2019 года 8 шт.)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Подготовлена информация о реализации в 2021 году 3-х объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки в соответствии с заключенным соглашением о реализации (нарастающим итогом в количестве 8 шт. в 2021 г)"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тюрин Д.В.	Отчет Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства края о проводимой работе по реализации 3-х объектов водоснабжения (нарастающим итогом с 2019 года 8 шт.)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Подготовлена информация о	-	01.11.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Тюрин Д.В.	Отчет Отчет министерства жилищно-коммунального	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации в 2021 году 3-х объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки в соответствии с заключенным соглашением о реализации (нарастающим итогом в количестве 8 шт. в 2021 г)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		хозяйства края о проводимой работе по реализации 3-х объектов водоснабжения (нарастающим итогом с 2019 года 8 шт.)		й бюджет"
1.1.8	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	15.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тюрин Д.В.	Прочий тип документа Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство станции очистки питьевой воды по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, с. Красицкое, ул. Гаражная" завершены проведены в соответствии со сроками, установленными графиком строительства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	17	Кондаков С.В.	Прочий тип документа Строительно-монтажные работы по объекту "Водозабор для водоснабжения поселка хозяйственно-питьевой водой в пос. Многовершинный Николаевского района	-	ГИИС электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует			Хабаровского края" завершены		
1.1.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тюрин Д.В.	Прочий тип документа Объект "Строительство станции очистки питьевой воды по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, с. Красицкое, ул. Гаражная" введен в эксплуатацию после получения заключения органа государственного строительного надзора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.11	Контрольная точка "Подготовлена информация о реализации в 2021 году 3-х объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки в соответствии с заключенным соглашением о реализации (нарастающим итогом в количестве 8 шт. в 2021 г)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тюрин Д.В.	Отчет Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства края о проводимой работе по реализации 3-х объектов водоснабжения (нарастающим итогом с 2019 года 8 шт.)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	24.12.2021	15	18	Кондаков С.В.	Прочий тип документа Объект "Водозабор для водоснабжения поселка хозяйственно-питьевой	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							водой в пос. Многовершинный Николаевского района Хабаровского края" введен в эксплуатацию после получения заключения органа государственного строительного надзора		
1.1.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	24.12.2021	23	16	Тюрин Д.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту "Строительство станции очистки питьевой воды по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, с. Красицкое, ул. Гаражная"	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2021	21	22	Кондаков С.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту "Водозабор для водоснабжения поселка	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							хозяйственно-питьевой водой в пос. Многовершинный Николаевского района Хабаровского края"		
1.1.15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Тюрин Д.В.	Прочий тип документа Закупка по объекту капитального строительства "Реконструкция системы водоснабжения г. Бикин" включена в план закупок	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.16	Контрольная точка "Подготовлена информация о реализации в 2022 году 2-х объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки в соответствии с заключенным соглашением о реализации (нарастающим итогом в количестве 7 шт. в 2022 г)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	12	13	Кондаков С.В.	Отчет Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства края о проводимой работе по реализации 2-х объектов водоснабжения (нарастающим итогом с 2019 года 7 шт.)	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	01.07.2022	12	Взаимосвязь с иными	Тюрин Д.В.	Прочий тип документа Заключен контракт по объекту капитального	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками и отсутствует		строительства "Реконструкция системы водоснабжения г. Бикин"		
1.1.18	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	14.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кондаков С.В.	Справка Справка министерства жилищно-коммунального хозяйства края о технической готовности объекта "Реконструкция системы водоснабжения в г. Бикин"	-	ГИС
1.1.19	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кондаков С.В.	Акт ввода в эксплуатацию объекта "Реконструкция системы водоснабжения в г. Бикин"	-	ГИИС электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.20	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	12.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	22	Кондаков С.В.	Отчет министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края о технической готовности объекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.21	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кондаков С.В.	Прочий тип документа Акт ввода в эксплуатацию объекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Миронова А. В.	Министр	Миронова А. В.	1
2	Администратор регионального проекта	Кондаков С. В.	Заместитель министра - начальник управления	Миронова А. В.	15
Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кондаков С. В.	Заместитель министра - начальник управления	Миронова А. В.	15