

П А С П О Р Т
регионального проекта
Жилье (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Жилье (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Жилье	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Витиник В.А.	Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Хабаровского края		
Руководитель регионального проекта	Зотеева А.Г.	Исполняющий обязанности министра строительства Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Ли Н.В.	Заместитель министра по экономическим вопросам		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае"	
		Направление (подпрограмма)	Государственная программа Хабаровского края "Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году															
1.1.	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год	ФП	Миллион квадратны х метров	0,2700	2018	0,0000	0,2950	0,2710	0,3170	0,3140	0,3300	0,3610	-	-	ЕМИСС	
2	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья															
2.1.	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	ФП	Миллион квадратны х метров	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0339	0,0307	0,0140	0,0299	0,0250	-	-	ЕМИСС	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году																
1.1	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации	-	Милли он квадрат ных метров	0,0000	2018	-	0,2 950	0,2 710	0,3 170	0,3 140	0,3 300	0,3 610	-	-	К концу 2024 года планируется обеспечить ввод жилья в Хабаровском крае 1,888 млн. кв. метров.	Утвержд ение документ а	
2	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья																
2.1	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного	-	Единиц а	0,0000	2018	-	0,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	0,0 000	1,0 000	-	-	В Хабаровском крае ввод жилья обеспечен в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое перевоеор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	строительства															ва
2.2	Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края на комплексное развитие территорий края в целях жилищного строительства. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2018	-	1,0 000	1,0 000	2,0 000	2,0 000	3,0 000	3,0 000	-	-	Завершение строительства объектов капитального строительства мун иципальной собственности в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении из краевого бюджета субсидии бюджету муниципального образования края на софинансирование расходных обязательств муниципального образования края на комплексное развитие территорий края в целях жилищного строительства	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое перевоеор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															(2021 год - строительство канализации (городской округ "Город Хабаровск"), 2022 год - строительство водопровода (городской округ "Город Хабаровск", 2023 год - строительство автомобильных дорог (Хабаровский муниципальный район), 2024 год - начало строительст во автомобильных дорог (Хабаровский муниципальный район, городской округ "Город Хабаровск").		
2.3	Предоставлены субсидии бюджетам	-	Единиц а	0,0000	2022	-	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	Реконструкция объекта	Строител ьство	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству, реконструкции или техническому перевооружению объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов, в области жилищного строительства														незавершенного строительства муниципальной собственности в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству, реконструкции или техническому перевооружению объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в	(реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															перечень краевых адресных инвестиционных проектов (2024 год - жилой дом по ул. Орлова в г. Николаевск-на-Ам уре).		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья							
1.1	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	0,00	440 610,48	230 091,49	615 513,62	35 546,77	170 301,60	1 492 063,96
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	440 610,48	230 091,49	615 513,62	35 546,77	170 301,60	1 492 063,96
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	440 610,48	230 091,49	615 513,62	35 546,77	166 895,57	1 488 657,93
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 895,57	166 895,57
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 895,57	166 895,57
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 301,60	170 301,60
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование	121 810,47	102 061,34	196 287,16	1 825,00	147 551,78	210 953,24	780 488,99

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	расходных обязательств муниципальных образований края на комплексное развитие территорий края в целях жилищного строительства							
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	121 810,47	102 061,34	196 287,16	1 825,00	147 551,78	210 953,24	780 488,99
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	116 884,41	100 131,85	192 335,95	1 732,00	145 853,49	207 726,42	764 664,12
1.2.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	116 884,41	100 131,85	192 335,95	1 732,00	145 853,49	207 726,42	764 664,12
1.2.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	116 884,41	100 131,85	192 335,95	1 732,00	145 853,49	207 726,42	764 664,12
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	121 810,47	102 061,34	196 287,16	1 825,00	147 551,78	210 953,24	780 488,99
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству, реконструкции или техническому перевооружению объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов, в области жилищного строительства	0,00	0,00	0,00	0,00	43 336,95	393 722,60	437 059,55

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)	
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья													
1.1.	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 067,3 2	149 484,4 2	162 257,2 3	166 895,5 7	166 895,57	
1.2.	Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края на комплексное развитие территорий края в целях жилищного строительства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 313,33	103 084,1 3	135 368,4 3	152 646,1 3	207 726,42	

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.3.	Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству, реконструкции или техническому перевооружению объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов, в области жилищного строительства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 421,2 9	339 478,5 9	364 122,5 9	364 122,5 9	364 122,59
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 801,9 4	592 047,1 4	661 748,2 5	683 664,2 9	738 744,58

7. Дополнительная информация

В соответствии с дополнительным соглашением от 20.12.2023 № 069-2019-F10037-1/6 к Соглашению о реализации регионального проекта "Жилье (Хабаровский край)" на территории Хабаровского края плановое значение показателя "Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" на 2021 год - 0,0168 млн. кв. метров.

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Обеспечен ввод жилья не менее 0,3140 млн. кв. метров"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаренко А.С.	Отчет Отчет в Минстрой России	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Обеспечен ввод жилья "	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаренко А.С.	Отчет министерства строительства Хабаровского края в Минстрой России о вводе жилья в 2023 году	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	07	Назаренко А.С.	Отчет министерства строительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2024	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.1.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2024	06	08	Назаренко А.С.	Отчет министерства строительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2024	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.06.2024	07	09	Назаренко А.С.	Отчет министерства строительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2024	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2024	08	10	Ли Н.В.	Отчет министерства строительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2024	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2024	09	12	Ли Н.В.	Отчет министерства строительства Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2024	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	10	Взаимосвязь с иными результ	Ли Н.В.	Отчет министерства строительства Хабаровского края о достижении результата по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего проекта)"				атами и контрольными точкам и отсутствует		состоянию на 31.10.2024		
2	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья								
2.1	Результат "Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зотеева А.Г.	В Хабаровском крае ввод жилья обеспечен в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.	Нет	ЕМИСС
2.1.1	Контрольная точка "Обеспечен ввод жилья в 2020 году в рамках проекта комплексной застройки микрорайона "Строитель" в Прибрежном районе г. Хабаровска""	-	15.01.2021	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Назаренко А.С.	Отчет Представление в Минстрой России отчета о достижении значений показателей результативности в части объема ввода жилья в размере 0,0339 млн. кв. метров по проекту жилищного строительства	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует		(проекта комплексной застройки микрорайона "Строитель" в Прибрежном районе г. Хабаровска")		
2.1.2	Контрольная точка "Представлен в Минстрой России отчет о достижении значений результатов регионального проекта в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, по состоянию на 01.01.2021", значение: 0.0000	-	15.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Назаренко А.С.	Отчет Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2021	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Представлен в Минстрой России отчет о достижении значений результатов регионального проекта в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ	-	15.04.2021	16	19	Назаренко А.С.	Отчет Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.04.2021	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, по состоянию на 01.04.2021"								
2.1.4	Контрольная точка "Представлен в Минстрой России отчет о достижении значений результатов регионального проекта в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, по состоянию на 01.07.2021"	-	15.07.2021	18	21	Назаренко А.С.	Отчет Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.07.2021	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.08.2021	19	13	Кульга Д.М.	Прочий тип документа План закупок опубликован на официальном сайте ЕИС в сфере закупок	-	-
2.1.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	14	Кульга Д.М.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте опубликованы на официальном сайте ЕИС в сфере закупок	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	22	Кульга Д.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	-
2.1.10	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства "Поликлиника для детского населения в Прибрежном микрорайоне, г. Хабаровск. Строительство" на 31.12.2021 составляет 43,20 %", значение: 0.0000	-	31.12.2021	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кульга Д.М.	Прочий тип документа Справка о стоимости выполненных работ и затрат на объект капитального строительства "Поликлиника для детского населения в Прибрежном микрорайоне, г. Хабаровск. Строительство" (Форма № КС-3)	-	-
2.1.11	Контрольная точка "Представлен в Минстрой России отчет о достижении значений результатов регионального проекта в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	10.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	17	Назаренко А.С.	Отчет Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2022	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, по состоянию на 01.01.2022", значение: 0.0000			и отсутствует					
2.1.12	Контрольная точка "Представлен в Минстрой России отчет о достижении значений результатов регионального проекта в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, по состоянию на 01.04.2022", значение: 0.0000	-	15.04.2022	16	21	Назаренко А.С.	Отчет Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.04.2022	-	-
2.1.13	Контрольная точка "Представлен в Минстрой России отчет о достижении значений результатов регионального проекта в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету	-	15.07.2022	17	19	Назаренко А.С.	Отчет Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.07.2022	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	10.07.2023	16	18	Назаренко А.С.	Справка министерства строительства Хабаровского края по вводу жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации за II квартал 2023 года	-	-
2.1.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	10.10.2023	17	20	Назаренко А.С.	Справка министерства строительства Хабаровского края по вводу жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации за III квартал 2023 года	-	-
2.1.18	Контрольная точка "Обеспечен ввод жилья в 2023 году в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации"	-	29.12.2023	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Назаренко А.С.	Отчет министерства строительства Хабаровского края в Минстрой России о достижении значения показателя по вводу жилья в 2023 году в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует		строительства субъектов Российской Федерации		
2.1.19	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	17	Назаренко А.С.	Отчет министерства строительства Хабаровского края по информации администрации г. Хабаровска о технической готовности объекта капитального строительства	-	-
2.1.20	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	18	Ли Н.В.	Отчет министерства строительства Хабаровского края по информации администрации г. Хабаровска о технической готовности объекта капитального строительства	-	-
2.2	Результат "Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Зотеева А.Г.	Завершение строительства объектов капитального строительства муниципальной собственности в соответствии с	Нет	ЕМИСС

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волков М.А.	Отчет Достижение значений результатов использования субсидии на комплексное освоение территорий, установленных соглашением о предоставлении субсидии на комплексное освоение территорий бюджетам муниципальных образований Хабаровского края	-	-
2.2.2	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	10.07.2023	17	19	Фесик Г.М.	Отчет администрации Хабаровского муниципального района об исполнении графика выполнения мероприятий по строительству объекта капитального строительства	-	-
2.2.3	Контрольная точка "Объект капитального строительства введен в эксплуатацию"	-	29.12.2023	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фесик Г.М.	Прочий тип документа разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
2.2.4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаренко А.С.	Отчет министерства строительства Хабаровского края о технической готовности объекта	-	-
2.2.5	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	28.12.2024	30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ли Н.В.	Отчет министерства строительства Хабаровского края о технической готовности объекта	-	-
2.3	Результат "Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований"	30.03.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Зотеева А.Г.	Реконструкция объекта незавершенного строительства муниципальной собственности в соответствии с	Нет	ЕМИСС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	края по строительству, реконструкции или техническому перевооружению объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов, в области жилищного строительства"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		заключенным соглашением о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству, реконструкции или техническому перевооружению объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов (2024 год - жилой дом по ул. Орлова в г. Николаевск-на-Амуре).		
2.3.1	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %" "	-	10.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	08	Леонов А.М.	Отчет администрации Николаевского муниципального района об исполнении графика выполнения мероприятий по строительству объекта капитального строительства	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
2.3.2	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Леонов А.М.	Отчет администрации Николаевского муниципального района об исполнении графика выполнения мероприятий по строительству объекта капитального строительства "Реконструкция объекта незавершенного строительства, жилой дом по ул. Орлова в г. Николаевск-на-Амуре"	-	-
2.3.3	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	10.07.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Назаренко А.С.	Отчет министерства строительства Хабаровского края по информации администрации Николаевского муниципального района об исполнении графика выполнения мероприятий по строительству объекта капитального строительства	-	-
2.3.4	Контрольная точка "Объект капитального строительства введен в эксплуатацию"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	11	Ли Н.В.	Прочий тип документа разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
				атами и контрол ьными точкам и отсутст вует					

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Зотеева А. Г.	Исполняющий обязанности министра строительства Хабаровского края	Демешин Д. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Ли Н. В.	Заместитель министра по экономическим вопросам	Дубов А. С.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Ли Н. В.	Заместитель министра по экономическим вопросам	Дубов А. С.	15
Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зотеева А. Г.	Исполняющий обязанности министра строительства Хабаровского края	Демешин Д. В.	10
5	Участник регионального проекта	Ли Н. В.	Заместитель министра по экономическим вопросам	Дубов А. С.	15
Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края на комплексное развитие территорий края в целях жилищного строительства					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зотеева А. Г.	Исполняющий обязанности министра строительства Хабаровского края	Демешин Д. В.	10
7	Участник регионального проекта	Ли Н. В.	Заместитель министра по экономическим вопросам	Дубов А. С.	15
Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зотеева А. Г.	Исполняющий обязанности министра строительства Хабаровского края	Демешин Д. В.	10

9	Участник регионального проекта	Ли Н. В.	Заместитель министра по экономическим вопросам	Дубов А. С.	15
Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству, реконструкции или техническому перевооружению объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов, в области жилищного строительства					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зотеева А. Г.	Исполняющий обязанности министра строительства Хабаровского края	Демешин Д. В.	10
11	Участник регионального проекта	Ли Н. В.	Заместитель министра по экономическим вопросам	Дубов А. С.	15