

П А С П О Р Т
регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Хабаровский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Хабаровский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры			
4.	Куратор регионального проекта	Горбачева И.А.	Заместитель Председателя Правительства края по инфраструктуре		
5.	Руководитель регионального проекта	Кравцов К.К.	министр		
6.	Администратор регионального проекта	Карпочев В.А.	начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Цифровизация дорожной и транспортной отрасли													
1.1.	Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы	ФП	Процент	0,0000	2024	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,5152	1,5152	1,5152	Кравцов К.К. министр МИНИСТЕРСТВ О ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГ О КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Цифровизация дорожной и транспортной отрасли													
1.1	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В городах, образующих городские агломерации, внедрены системы управления, интегрирующие современные информационные и телематические технологии и предназначенные для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом региона, с целью обеспечения мобильности населения, максимизации использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта.														
1.2	Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных	-	Штука	273,0000	2023	-	293,00 00	303,00 00	313,00 00	323,00 00	333,00 00	343,00 00	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения. . Нарастающий итог													
Выполнены работы по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации с целью снижения аварийности, повышения безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий														
1.3	Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Нарастающий итог	-	Штука	2,0000	2023	-	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	8,0000	10,000 0	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Выполнены работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Цифровизация дорожной и транспортной отрасли								
1.1	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.	0,00	46 347,74	148 996,19	151 283,13	0,00	0,00	0,00	346 627,06
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	46 347,74	148 996,19	151 283,13	0,00	0,00	0,00	346 627,06
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	46 347,74	148 996,19	151 283,13	-	-	-	
1.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	46 347,74	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	46 347,74	-	-	-	-	-	
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	46 347,74	-	-	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники,</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Цифровизация дорожной и транспортной отрасли												
1.1.	Мероприятие (результат) "Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 347,73	46 347,73	46 347,74
1.2.	Мероприятие (результат) "Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	208 855,58
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 347,73	246 347,73	255 203,32

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Цифровизация дорожной и транспортной отрасли						
1.1.	Мероприятие (результат) "Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кравцов К.К.	В городах, образующих городские агломерации, внедрены системы управления, интегрирующие современные информационные и телематические технологии и предназначенные для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом региона, с целью обеспечения мобильности населения, максимизации использования дорожной сети, повышения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта.
1.1.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Карпочев В.А.	Отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025 г
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Карпочев В.А.	Отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025 г
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Карпочев В.А.	Отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025 г
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Карпочев В.А.	Отчет министерства транспорта и дорожного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		хозяйства края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025 г
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Карпочев В.А.	Отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025 г
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Карпочев В.А.	Отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025 г
1.2.	Мероприятие (результат) "Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения. "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кравцов К.К.	Выполнены работы по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Федерации с целью снижения аварийности, повышения безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
1.2.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Карпочев В.А.	Отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025
1.2.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Карпочев В.А.	Отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025
1.2.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Карпочев В.А.	Отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Карпочев В.А.	Отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025
1.2.5.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Карпочев В.А.	Отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025
1.2.6.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Карпочев В.А.	Отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025
1.3.	Мероприятие (результат) "Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кравцов К.К.	Выполнены работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Карпочев В.А.	Отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025
1.3.2.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Карпочев В.А.	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.3.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Карпочев В.А.	Отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025
1.3.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Карпочев В.А.	Отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025
1.3.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Карпочев В.А.	Отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства края о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		достижении результата по состоянию на 31.07.2025
1.3.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Карпочев В.А.	Отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025
1.3.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Карпочев В.А.	Отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня Влияние на достижение (процентов)	
1	Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения	5,00	5,00
2	Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения.	0,00	0,00
3	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.	0,00	0,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	5,00	5,00