

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения (Хабаровский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения (Хабаровский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Создание номерного фонда	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России			
4.	Куратор регионального проекта	Авилова М.Ю.	Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по экономическим вопросам		
5.	Руководитель регионального проекта	Цымбал Е.В.	исполняющий обязанности министра		
6.	Администратор регионального проекта	Сафронов М.Г.	Начальник отдела государственных программ и инфраструктурных проектов в сфере туризма министерства туризма края		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае "	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России													
1.1.	Количество туристических поездок по территории Российской Федерации	НП	Миллион штук	0,7000	2023	-	0,8000	0,8000	0,9000	1,0000	1,0000	1,0000	Цымбал Е.В. исполняющий обязанности министра МИНИСТЕРСТВ О ТУРИЗМА ХАБАРОВСКОГ О КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России													
1.1.	Количество туристических поездок по территории Российской Федерации	Миллион штук	0,0483	0,0994	0,1523	0,2038	0,2595	0,3324	0,3599	0,4063	0,5019	0,6067	0,7094	0,8000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России													
1.1	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В рамках единой субсидии мероприятия (результаты), обеспечивающие вклад в достижение показателя "Количество туристических поездок по территории Российской Федерации", определяются субъектами Российской Федерации самостоятельно в рамках следующих направлений: а) государственная поддержка общественных инициатив и проектов юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры; б) поддержка и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в субъектах Российской Федерации; в) реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города; г) реализация проектов по созданию объектов инфраструктуры автомобильных туристских маршрутов.														
1.2	Обеспечено завершение строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с	-	Единица	0,0000	2025	-	1,0000	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевоору	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	длительным сроком окупаемости. Нарастающий итог												жение, приобрете ние) объекта недвижим ого имущества	
Завершено строительство (реконструкция) объекта обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости ("Реконструкция набережной в Центральном районе г. Хабаровска на участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской (IV этап)")														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России												
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	30 000,00	47 521,00	47 521,00	49 110,52	53 387,32	57 476,28	93 558,76
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено завершение строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости"	0,00	0,00	13 633,40	13 633,40	13 633,40	16 136,21	24 435,72	29 435,72	34 435,72	39 435,72	41 691,65	41 691,65
ИТОГО:		0,00	0,00	13 633,40	13 633,40	38 633,40	46 136,21	71 956,72	76 956,72	83 546,24	92 823,04	99 167,93	135 250,41

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Создание номерного фонда

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цымбал Е.В.	В рамках единой субсидии мероприятия (результаты), обеспечивающие вклад в достижение показателя "Количество туристических поездок по территории Российской Федерации", определяются субъектами Российской Федерации самостоятельно в рамках следующих направлений: а) государственная поддержка общественных инициатив и проектов юридических лиц (за исключением некоммерческих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры; б) поддержка и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в субъектах Российской Федерации; в) реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соответствии с туристским кодом центра города; г) реализация проектов по созданию объектов инфраструктуры автомобильных туристских маршрутов.
1.1.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Радченко М.В.	Отчет министерства туризма Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Радченко М.В.	Отчет министерства туризма края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Радченко М.В.	Отчет министерства туризма края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Сафронов М.Г.	Отчет министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		туризма края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сафронов М.Г.	Отчет министерства туризма края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сафронов М.Г.	Отчет министерства туризма края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено завершение строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цымбал Е.В.	Завершено строительство (реконструкция) объекта обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости ("Реконструкция набережной в Центральном районе г. Хабаровска на участке от Уссурийского бульвара

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							до ул. Советской (IV этап)"
1.2.1.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Радченко М.В.	Отчет министерства туризма края о технической готовности объекта на 30.06.2025
1.2.2.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цымбал Е.В.	Прочий тип документа разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Создание номерного фонда

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество туристических поездок по территории Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечено завершение строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	80.00	80.00
2	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	5.00	5.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	85.00	85.00